

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa sieci strukturalnej LAN na II piętrze
Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000986159
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Jazdów 2
- 1.4.2.) Miejscowość:** Warszawa
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 00-467
- 1.4.4.) Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL911 - Miasto Warszawa
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** m.kolacz@u-jazdowski.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** u-jazdowski.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-5ad7d6ed-ca93-11eb-911f-9ad5f74c2a25
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00193395/01
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2021-09-27 14:05

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00080381/01
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci strukturalnej LAN na II piętrze
Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci strukturalnej LAN na II piętrze Zamku Ujazdowskiego. Prace będą wykonywane na podstawie projektu wykonawczego – załącznik nr 2 do SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym, który zostanie ustalony z Zamawiającym przed podpisaniem umowy.

Zakres prac obejmuje:

- 1) roboty kablowe
- 2) montaż punktów logistycznych
- 3) wyposażenie istniejącej szafy dystrybucyjnej GPD 2 piętro
- 4) montaż szaf dystrybucyjnych PPD21 i PPD22 – 2 piętro
- 5) prace uzupełniające

Czynności niezbędne do realizacji zamówienia:

- 1) Roboty kablowe:
 - mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach
 - montaż konstrukcji wsporczych i korytek
 - montaż listew elektroinstalacyjnych
 - układanie przewodów miedzianych
 - układanie światłowodów
- 2) montaż punktów logicznych
- 3) przygotowanie podłoża i montaż gniazd
- 4) montaż modułu ekranowanego
- 5) montaż i wyposażenie szaf dystrybucyjnych
- 6) prace pomiarowe rezystencji i pomiary torów transmisyjnych
- 7) krosowanie kabli
- 8) pomiary i sprawdzanie kabli światłowodowych

3.8.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-08-09

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2021-09-14

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ELSTER PPHU Andrzej Przekopiak

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ul. Krzywa 2

4.3.3.) Ulica: ul. Krzywa 2

4.3.4.) Miejscowość: Zielonka

4.3.5.) Kod pocztowy: 05-220

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 447988,02 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00159417/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2021-09-10

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W trakcie realizacji umowy ujawniła się konieczność wykonania szeregu prac dodatkowych niezbędnych do uruchomienia i prawidłowego działania sieci strukturalnej LAN. Zasadne jest powierzenie ich dotychczasowemu wykonawcy, gdyż wyłonienie nowego wykonawcy wiązałoby się z koniecznością wykonania nowego projektu oraz zapewnienia osobnego nadzoru wykonawczego, co niosłoby za sobą dodatkowe koszty w wysokości ok. 17000 zł, a także przesunęłoby termin odbioru końcowego sieci strukturalnej LAN o kolejne 2 miesiące. Ze względu na lokalizację prac dodatkowych nie jest możliwe wpuszczenie dwóch ekip budowlanych na obiekt.

Bez wykonania robót dodatkowych nie jest możliwe należyte wykonanie zamówienia podstawowego określonego w dokumentacji projektowej.

Dodatkowo, obecny wykonawca jest w stanie zrealizować roboty dodatkowe w terminie 14 dni licząc od dnia ich zlecenie.

Koszt prac dodatkowych, zgodnie z kosztorysem przedstawionym przez wykonawcę nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Za wykonanie robót dodatkowych określonych w kosztorysie robót dodatkowych Wykonawcy tj.:

- a. Wykonanie przejść ppoż do serwerowni
- b. Instalacja systemu listwowego KPP w GPD pom. 212 i PPD21 pom. 211
- c. Przebudowa trasy kablowej w pomieszczeniu serwerowni GPD pom. 212
- d. Zmiana aranżacji dotyczącej ustawienia szaf teleinformatycznych w serwerowni pom. 212
- e. Wykonanie cokołu pod szafę GPD w serwerowni pom. 212
- f. Wykonanie dodatkowych elementów konstrukcyjnych stelaży do szaf PPD
- g. Wykonanie przebić z pokoi na antresoli
- h. Roboty towarzyszące
 - Zabezpieczanie zabytkowych eksponatów, książek, stert plakatów.
 - Prace malarskie w serwerowni i pomieszczeniu PPD21
 - naprawa ścian (trasy pionowe kabli).

- Naprawy ścian po przewiertach.

i. Uziemienia szaf i stelaży

j. Wykonanie instalacji zasilania szaf dystrybucyjnych w pomieszczeniach węzłowych

k. Zasilanie GPD

l. Zasilanie PPD21

Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości 43.789,73 brutto , w tym: 35 601,41 zł netto + 23%VAT.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 43789,73

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie